

MARDİN KASIMIYE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, WYG-BEŞER-SOM İş Ortaklığı tarafından proje ve müşavirlik hizmetinin verildiği Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV2) Projesi kapsamında 25.12.2024 tarihinde online "Paydaş Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

3 kadın 7 erkek, toplamda 10 katılımcıya proje tanıtımı yapılarak, alt proje özelinde planlanan enerji verimliliğini artırma önlemleriyle ilgili sunum yapılmıştır. Çalışmalar doğrultusunda oluşabilecek çevresel ve sosyal etkilerden ve bu etkileri azaltma önlemlerinden bahsedilerek katılımcıların endişe ve önerilerini değerlendireceği soru-cevap oturumu gerçekleştirilmiştir. Sorulan soru ve cevaplar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

KVKK kapsamında katılımcıların isim ve fotoğrafları gizli tutulmaktadır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ
(KABEV)

"Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü, Tadilat Uygulama Projeleri ve İnşaat Müşavirliği için Danışmanlık Hizmeti" (EEPB/WB/MoEU/QCBS-DES&SUP-11)



THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

PROJE ADI	TÜRKİYE'DE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ PAKET-11		
TOPLANTI KONUSU	PAYDAŞ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI		
TOPLANTI TARİHİ / YERİ	25.12.2024	Online	
SORU - CEVAP FORMU			
SORU SAHİBİ	SORULAR	YANIT VEREN KURUM	AÇIKLAMA
Yararlanıcı/Müdür Yardımcısı	İnşaat süresi 10 ay ancak biz yurt olarak yaz tatilinde kapalıyız bu süreç nasıl yönetilecek?	Müşavir	İhale evraklarının tamamlanmasının ardından bu ay sonunda ihaleye çıkılması planlanmaktadır. İhale sürecinin 3 ay civarı sürmesi beklenmekte ve Mart sonu-Nisan başı gibi sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılması planlanmaktadır. Yaz tatiline girene kadar olan süreçte kazan dairesi vb bölümlerdeki tadilatlar yapılacak, yurt hayatını etkileyebilecek bina içi operasyonları mümkün olduğunca öğrencilerin tatilde olduğu döneme denk getirmeye çalışılacaktır.

			Yer tesliminden sonra, yüklenici ve İdare birlikte sahaları ziyaret edecek ve Yüklenici iş planını Yararlanıcının onayına sunacaktır.
Yararlanıcı/Müdür	Dış aydınlatma projeye dahil mi?	Müşavir	Evet, dış aydınlatma projeye dahil edilmiş durumdadır.
Yararlanıcı/Müdür Yardımcısı	Daha önceden GES vardı ancak rüzgardan dolayı bakım konusunda zorlandık. Bakım için bir destek olacak mı?	Müşavir	Yerleştireceğimiz güneş enerji santralleri ileri düzeyde teknik bakım gerektirmeyen santrallerdir. Kusur Bildirim Süresi'nden sonra bakım-onarım bina sorumluluğunda olacağından, binadan sorumlu teknik ekibe bununla ilgili bir eğitim de verilecektir.
Yararlanıcı/Müdür	2025 Eylül ayında öğrenciler geri döndüğünde doğalgaz ve tesisat dönüşümü gibi büyük kalemler bitmiş olacak mı??	ÇŞİDB	İhale evraklarının tamamlanmasının ardından bu ay sonunda ihaleye çıkılması planlanmaktadır. İhale sürecinin 3 ay civarı sürmesi beklenmekte ve Mart sonu-Nisan başı gibi sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılması planlanmaktadır. Yaz tatiline girene kadar olan süreçte kazan dairesi vb bölümlerdeki tadilatlar yapılacak, yurt hayatını etkileyebilecek bina içi operasyonları mümkün olduğunca öğrencilerin tatilde olduğu döneme denk getirilmeye çalışılacaktır. Yer tesliminden sonra, yüklenici ve İdare birlikte sahaları ziyaret edecek ve Yüklenici iş planını Yararlanıcının onayına sunacaktır. Olası bir aksamada, bina kullanıcıları mağdur edilmeden çözümler üretilerek proje tamamlanacaktır.

